

Medellín, 25 de enero de 2024

Informe de avance de obra

Trabajos de reparación del Puente Tonusco en el municipio de Santa Fe de Antioquia

La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. -Devimar- informa que desde el 3 de noviembre de 2023 que se presentó el fallo del estribo del Puente Tonusco, por motivos externos a la Concesionaria, un equipo interdisciplinario, junto con las autoridades nacionales y departamentales, ha trabajado de manera diligente y constante para encontrar una solución de movilidad en la región y ejecutar los trabajos de reparación definitiva en el Puente Tonusco.

- Para restablecer la movilidad en el sector, se desarrolló y construyó un paso provisional de 600 metros sobre la ladera del río Tonusco que ha permitido el tránsito bidireccional con paso alternado en un solo sentido de vehículos con un peso máximo de 52 toneladas (PBV) desde el 9 de diciembre de 2023.
- Todas las actividades desarrolladas por la Concesionaria para atender esta contingencia de manera inmediata fueron consultadas oportunamente a la autoridad ambiental regional y a su vez fueron atendidas todas las recomendaciones realizadas por parte de Corantioquia.
- En paralelo, entre el 9 de noviembre y el 13 de diciembre de 2023 se realizaron sondeos de suelo en la zona y diseños para llevar a cabo las intervenciones necesarias. El 15 de diciembre de 2023 se realizó el izaje del tablero del puente Tonusco para posteriormente iniciar la demolición del estribo afectado de manera manual; actividad que únicamente se puede desarrollar en un horario de trabajo diurno debido a las quejas recibidas por los habitantes aledaños al puente y por seguridad de la estructura y de los trabajadores en la obra. El 17 de diciembre se realizó la compra del acero que por la época decembrina presentó un tiempo de entrega de un mes.
- El lunes 22 de enero de 2024 se recibió el material necesario para continuar ejecutando y cumpliendo con el cronograma de obra. A finales de enero se iniciarán los trabajos las 24 horas del día los siete días de la semana, los cuales están enfocados en la construcción de pilas, construcción del nuevo estribo, aletas y lleno estructural. Una vez se cuente con la resistencia necesaria del concreto, se procederá con las labores de reposicionamiento del tablero, pavimentación, pintura e instalación de la señalización y barandas en el puente.

Devimar, comprometido con la región, tiene como prioridad restablecer la movilidad en su totalidad de manera segura para los usuarios lo más pronto posible. Por lo tanto, la fecha programada de apertura al tránsito se estima sea en mayo de 2024.

Agradecemos a todos los usuarios por su comprensión. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades nacionales y departamentales a toda marcha para cumplirle a la región y restablecer el tráfico hacia el occidente y el Urabá antioqueño.

Oficina de Comunicaciones – Devimar